



**ACTA DE  
LIQUIDACIÓN PARCIAL**

Código: FT-M6-GC-14

Versión: 1

Página 1 de 5

Medellín, 17 de Diciembre de 2018.

**Contrato No:** 201800107

**Tipo de Contrato:** Bienes y Servicios

**Contratista:** UNION ELECTRICA S.A.

**Supervisor:** Angélica María López Garcés

**Objeto del Contrato:** "El contratista se obliga con la ESU a la AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA (CCTV) DE LA CIUDAD DE MEDELLIN FASE 2; de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato".

**Cliente:** Secretaria de Seguridad y Convivencia (4600071363)

**Localización del Proyecto:** Municipio de Medellín.

**Plazo de Ejecución inicial del Proyecto:** Hasta el 31 de Diciembre de 2017.

**Cláusula Adicional No1:** Plazo Hasta el 31 de Diciembre de 2018.

**Fecha de Inicio del Contrato:** 28 de Junio de 2018

**Fecha de Terminación del Contrato:** 31 de Diciembre de 2018.

**Valor inicial del contrato:** \$ 5.715.497.083, incluido IVA

**Valor Total:** \$ 8.632.484.034, incluido IVA

En Medellín, a los (17) días del mes de Diciembre de 2018 se reunieron **JESÚS EFRAIN OSSA GÓMEZ** representante legal del contratista y por parte de la Empresa para la Seguridad Urbana su representante legal señor **DAVID VIEIRA MEJÍA** en compañía de **ANGÉLICA MARÍA LOPEZ GARCÉS**, supervisora, con el fin de liquidar parcialmente el contrato anteriormente citado, para liberar saldos de los registros presupuestales números 2018000993, 2018001433 y 2018001571 expedidos con cargo al contrato interadministrativo 4600071363, suscrito con la Secretaria de Seguridad y Convivencia con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 y con cargo al cual la ESU celebro el contrato numero 201800107 que actualmente se encuentra en ejecución.





**ACTA DE  
LIQUIDACIÓN PARCIAL**

Código: FT-M6-GC-14

Versión: 1

Página 1 de 5

**Datos Generales**

**Valores contratados por Contrato interadministrativo**

Valor total del Contrato	\$ 8.632.484.034 incluido IVA
Valor contratado con recursos del Contrato interadministrativo 4600071363	\$ 8.632.484.034 incluido IVA

**Valores ejecutados por Contrato interadministrativo**

Valor ejecutado con recursos del Contrato interadministrativo 46000071363	\$ 7'355.959.411 Incluido IVA
Valor total ejecutado por el proveedor a la fecha	\$ 7'355.959.411 Incluido IVA

**Valores no ejecutados o pendientes por ejecutar por contrato interadministrativo**

Valor total pendiente por Ejecutar del Contrato	\$ 1.276.524.623 Incluido IVA
Valor pendiente por ejecutar con recursos del Contrato interadministrativo 4600071363	\$ 1.276.524.623 Incluido IVA

Según **FORMA DE PAGO** establecida en el contrato:

La ESU cancelará el valor del contrato mediante pagos parciales mensuales; previa aprobación de las garantías expedidas por la Secretaria General y recibo de cumplimiento de la prestación del servicio, por parte del supervisor del contrato.

**Relación de Pagos Parciales, cuentas por pagar y pendientes por causar:**

Los valores pagados de la obra y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro.

**Relación de actas de Recibo Parcial.**

Los valores pagados del contrato y sus respectivos ajustes se relacionan en el siguiente cuadro:

Actas de Recibo Parcial o Avance de Obra		
Acta N°	Mes	Valor
1	23 de agosto de 2018	\$2.928.588.890
2	21 de septiembre de 2018	\$731.198.204
3	24 de octubre de 2018	\$1.884.116.452





**ACTA DE  
LIQUIDACIÓN PARCIAL**

Código: FT-M6-GC-14

Versión: 1

Página 1 de 5

4	30 de Noviembre de 2018.	\$1.812.055.861
<b>Valor total obra Ejecutada a Noviembre 30 de 2018</b>		<b>\$ 7'355.959.407</b>

**Detalle actas de avance de obra:** El contrato no presentó anticipos de recursos por parte de la ESU para el proveedor. Es así como se presentaron los diferentes pagos:

Acta No.	Factura	Fecha	Valor Factura	Anticipo		Valor Total Bruto
				Amortizado	Saldo	
1	I-29128	24/08/2018	\$49.986.715	0	0	0
1	I-29129	24/08/2018	\$2.786.855.377	0	0	0
1	I-29131	24/08/2018	\$91.746.798	0	0	0
2	I-29428	21/09/2018	\$288.104.917	0	0	0
2	I-29425	21/09/2018	\$198.115.668,45	0	0	0
2	I-29432	21/09/2018	\$244.977.614,40	0	0	0
3	I-29823	25/10/2018	\$134.773.554	0	0	0
3	I-29827	25/10/2018	\$ 74.980.072	0	0	0
3	I-29828	25/10/2018	\$609.454.152	0	0	0
3	I-29830	25/10/2018	\$1.064.908.674	0	0	0
4	I-30316	30/11/2018	\$826.005.902	0	0	0
4	I-30314	30/11/2018	\$651.026.247	0	0	0
4	I-30315	30/11/2018	\$332.308.742	0	0	0
4	I-30317	30/11/2018	\$325.797.432	0	0	0
<b>NOTA CREDITO</b>			<b>\$ - 323.082.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 7.355.959.407</b>			

Compromiso	Recurso pendiente por comprometer	Recursos a Liberar
2018000993	\$ 733.048.767	\$ 380.000.000
2018001433	\$ 457.311.532	\$300.000.000
2018001471	\$ 86.164.324	\$ 20.000.000





**ACTA DE  
LIQUIDACIÓN PARCIAL**

Código: FT-M6-GC-14

Versión: 1

Página 1 de 5

Cuentas pendientes por pagar:

ACTA	FACTURA	FECHA	VALOR	ANTICIPO	
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	

Balance General.

Valor Trabajos Ejecutados (Pagos + CxP) ( Obra Ejecutada Contractual, Obra Adicional, Obra Extra )	\$	<b>7.355.959.411</b>		
Valor Trabajos Ejecutados (Pendientes por causar) ( Obra Ejecutada Contractual, Obra Adicional, Obra Extra )	\$	<b>0</b>		
Valor Trabajos Pagados al Contratista ( Pago Actas )			\$	<b>7.355.959.411</b>
Valor obra no ejecutada del contrato	\$	<b>1.276.524.623</b>		
Saldo a liberar de los recursos que amparan el contrato (Obra No se Ejecutara del Contrato, Menos Obra Adicional, Menos Obra Extra )			\$	<b>700.000.000</b>
Saldo pendiente por ejecutar hasta la fecha de finalización del contrato.			\$	<b>576.524.623</b>
Saldo a Favor del Contratista (*)		<b>0</b>	\$	<b>0</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$</b>	<b>8.632.484.034</b>	<b>\$</b>	<b>8.632.484.034</b>

Saldo a favor del contratista en cuentas por pagar \$ 0

Saldo a Favor del Contratista: \$ 0

Saldo a favor de la Empresa para la Seguridad Urbana \$ 0;

Saldo a Favor del Contratista \$ 0;

Saldo pendiente por ejecutar hasta la fecha de finalización del contrato: \$ 576.524.623

Saldo a Liberar del contrato: \$ 700.000.000





ACTA DE  
LIQUIDACIÓN PARCIAL

Código: FT-M6-GC-14

Versión: 1.


Página 1 de 5

Contratos Adicionales, Otros


Contrato Adicional N°.	TIEMPO (Transcribir según Contrato)	Causales
1	Hasta el 31 de Diciembre de 2018	Que debido que el tiempo aproximado para la importación de equipos es de cuarenta y cinco (45) días calendario y aun no se ha cumplido, que la Secretaria de Seguridad solicitó el cambio de ciento treinta y tres (133) puntos de los cuatrocientos cincuenta (450) finales, y por esto, se tuvo que realizar el levantamiento de cada uno, con los documentos que esto conlleva, y la solicitud de permisos necesarios para la debida ejecución y que el proveedor de la conexión de cámaras por medio de fibra óptica, UNE, se encuentra realizando el levantamiento de las conexiones de última milla para las cámaras que serán instaladas y conectadas al SIES; se solicita que el contrato sea ampliado a hasta el 31 de diciembre de 2018.





La liquidación parcial del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, las partes declaran estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta de Liquidación y firman a los (17) días del mes de Diciembre de 2018.

  
JESÚS EFRAÍN OSSA GÓMEZ  
Representante Legal del Contratista

  
ANGÉLICA MARÍA LÓPEZ GARCÉS  
Supervisor de la ESU

  
EMIRO CARLOS VALDEZ  
Gerente Encargado de la ESU

 Proyecto: Angélica María López Garcés	 Reviso: Sandra Zapata-Guísales	 Reviso: Sandra Bedoya	 Reviso: María Irma Castaño
Cargo: Profesional Universitaria	Cargo: Líder de Presupuesto	Cargo: Líder de Contabilidad	Cargo: Profesional Universitaria



