




**CLAUSULA ADICIONAL No. 4 AL CONTRATO 201800044**

**CONTRATISTA:** UNIÓN ELÉCTRICA S.A.  
**NIT:** 890.937.250  
**VALOR:** \$4.612.229.615 incluido IVA  
**PLAZO INICIAL:** Hasta el 31 de Agosto de 2018  
**FECHA DE INICIO:** 22 de Febrero de 2018  
**CLAUSULA ADICIONAL No 1:** Plazo: Hasta el 31 de Diciembre de 2018  
**CLAUSULA ADICIONAL No 2:** Ajuste en ítems contractuales  
**CLAUSULA ADICIONAL N° 3:** Plazo: Hasta el 31 de enero de 2019  
**SUSPENSIÓN 1:** 30 Enero de 2019  
**REANUDACIÓN 1:** 25 de Febrero de 2019  
**CLAUSULA ADICIONAL N° 4:** Plazo: Hasta el 30 de Abril de 2019

**VALOR TOTAL:** \$ 4.612.229.615, incluido IVA  
**PLAZO TOTAL:** Hasta el 30 de Abril de 2019

La presente, constituye la cláusula adicional N° 4 al contrato 201800044, cuyo objeto: " El contratista se obliga con la ESU a realizar " CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA SALA INTEGRADA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA."; De conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato", para hacer ajuste en la clasificación de ítems contractuales, considerando:

- El 10 de Noviembre de 2017, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **ALCALDÍA DE SANTA MARTA**, celebraron el Contrato Interadministrativo No. **1616 DE 2017**, por un valor de **CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SEIS CIENTOS SEIS PESOS /M/CTE, (\$ 4.612.229.615), IVA INCLUIDO**, y un plazo inicial de ejecución hasta el 30 de Diciembre de 2017, contados a partir del acta de inicio.
- Que el 10 de Noviembre de 2017, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **ALCALDÍA DE SANTA MARTA**, suscribieron acta de inicio del contrato interadministrativo No. 1616 de 2017.
- Que el 27 de Diciembre de 2017 la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **ALCALDÍA DE SANTA MARTA**, suscribieron la ampliación N° 001 al contrato 1616 de 2017 con un plazo hasta el 31 de Agosto de 2018.
- Que el 30 de Agosto de 2018 la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **ALCALDÍA DE SANTA MARTA**, suscribieron la ampliación 002 al contrato 1616 de 2017 con un plazo hasta el 31 de Diciembre de 2018.





Alcaldía de Medellín

**Cuenta con vos**

**ESU**

Empresa para la Seguridad Urbana

- Que el 28 de diciembre de 2018 la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **ALCALDÍA DE SANTA MARTA**, suscribieron la ampliación 003 al contrato 1616 de 2017 con un plazo hasta el 31 de enero de 2019.
- Que el 21 de enero de 2019 la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **ALCALDÍA DE SANTA MARTA**, suscribieron la suspensión N° 1 al contrato 1616 de 2017.
- Que el 15 de febrero la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y la **ALCALDÍA DE SANTA MARTA**, suscribieron la reanudación N° 1 al contrato 1616 de 2017, hasta el 26 de Febrero de 2019.
- Que la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA S.A.** el 22 de febrero de 2018, suscribieron el contrato **201800044**, que tiene como objeto "El contratista se obliga con la ESU a realizar LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA LA SALA INTEGRADA DE EMERGENCIA Y DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA ; de conformidad con las cantidades y especificaciones mínimas establecidas en los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato", por un valor de CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$4.612.229.615) y un plazo de ejecución hasta el 31 Agosto de 2018.
- Que el día 22 de Febrero de 2018, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA S.A.**, suscribieron el acta de inicio al contrato 201800044.
- Que el día 31 de Agosto de 2018 la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA S.A.**, suscribieron la cláusula adicional 1 con un plazo de ejecución al 31 de diciembre de 2018.
- Que el día 26 de Diciembre de 2018, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA S.A.**, suscribieron la cláusula adicional 2 para ajuste en ítems contractuales.
- Que el día 28 de Diciembre de 2018 2018, la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA S.A.**, suscribieron la cláusula adicional 3 para la ampliación del contrato hasta el 31 de enero de 2019.
- Que el día 30 de enero de 2019 la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA S.A.**, suscribieron el acta de suspensión N° 1 del contrato 201800044.
- Que el día 25 de febrero de 2019 la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA S.A.**, suscribieron el acta de reanudación N° 1 del contrato 201800044.





- Que mediante radicado interno N° 2019001391, la supervisión del contrato puso en consideración del comité de contratación, suscribir cláusula adicional cuatro (4) del contrato 201800044, con el aliado proveedor UNIÓN ELÉCTRICA. S.A., con el fin de ampliar el plazo del contrato para continuar con la ejecución de los recursos y dar cumplimiento al objeto del contrato, así mismo terminar las gestiones para la adición de recursos con la alcaldía de Santa Marta para las obras complementarias de servicios públicos, red contra incendios y dotación tecnológica.
- Que el reglamento de contratación de la ESU expedido mediante Acuerdo 055 de 2014, modificado por el Acuerdo 077 de 2017, en su artículo 39 establece "todas las disposiciones del contrato, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente".

En atención a las anteriores consideraciones, las partes:

**ACUERDAN**

1. Modificar la Cláusula - Plazo, en el sentido de ampliar el mismo hasta el 30 de Abril de 2019.
2. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento, so pena de que se declare el incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantías constituidas a favor del CONTRATANTE.
3. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán ídemnes.

Para constancia se firma en Medellín, a los veintiséis (26) días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve (2019):

*David Vieira Mejía*

**DAVID VIEIRA MEJÍA**  
 Gerente  
 Empresa para la Seguridad Urbana - ESU

**UNIÓN ELÉCTRICA S.A.**  
*Jesús Ferrato Rosca Gómez*

**JESÚS FERRATO ROSCA GÓMEZ**  
 Representante Legal contratista.  
 Unión Eléctrica S.A.



Proyectó: Juan David Pérez	Revisó: Diana Marcela Ospina	Aprobó: Emiro Carlos Valdés.
Cargo: Líder de Programa	Cargo: Profesional Especializado Unidad de Gestión Jurídica	Cargo: Secretario General

